



PLAN DE TRABAJOS

Obra: Puesta en valor Plaza San Martin

PLAZO DE OBRA (MESES)

DESCRIPCIÓN DE TAREAS	Precio	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
TAREAS PRELIMINARES							
Sub Total Rubro	\$ 224.672,78	100,00%					
ALBAÑILERIA							
Sub Total Rubro	\$ 9.204.181,82		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
EQUIPAMIENTO URBANO							
Sub Total Rubro	\$ 390.599,55						100,00%
REFACCION DE MONUMENTO							
Sub Total Rubro	\$ 587.664,97		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
PARQUIZADO Y FORESTACION							
Sub Total Rubro	\$ 782.232,30					50,00%	50,00%
Precio Total de los Trabajos Detallados	11.189.351,42						
AVANCE MENSUAL PREVISTO (%)		2,01%	21,88%	21,88%	21,88%	25,37%	6,99%
AVANCE ACUMULADO PREVISTO (%)		2,01%	23,89%	45,76%	67,64%	93,01%	100,00%
AVANCE MENSUAL PREVISTO (\$)		\$ 224.672,78	\$ 2.447.961,70	\$ 2.447.961,70	\$ 2.447.961,70	\$ 2.839.077,85	\$ 781.715,70
AVANCE ACUMULADO PREVISTO (\$)		\$ 224.672,78	\$ 2.672.634,48	\$ 5.120.596,18	\$ 7.568.557,87	\$ 10.407.635,72	\$ 11.189.351,42